

Справка о количестве поданных заявок на техприсоединение, о количестве заключенных договоров на техприсоединение, аннулированных заявок на техприсоединение, выполненных и присоединенных мощностей, о вводе в ремонт электросетевых объектов ОАО "Казанькомпрессормаш" за июнь месяц 2014 года

1. Количество поданных заявок на техприсоединение к эл. сетям ОАО ""Казанькомпрессормаш""	0
2. Количество заключенных договоров на техприсоединение к эл. сетям ОАО ""Казанькомпрессормаш""	0
3. Количество аннулированных заявок на техприсоединение к эл. сетям ОАО ""Казанькомпрессормаш""	0
4. Количество выполненных присоединений и присоединенная мощность к эл. сетям ОАО ""Казанькомпрессормаш""	0
5. Объем недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений	0

Объекты электросетевого хозяйства ОАО ""Казанькомпрессормаш"" выводимые в ремонт:

1. яч. 33 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч)
2. яч. 48 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч)
3. яч.50 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч)
4. яч.62 п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 126 чел.-ч.)
5. заземляющие устройства п/ст "Компрессорная-2" (капитальный - 47 чел.-ч.)
6. заземляющие устройства ЦРП-1 (текущий - 14 чел.-ч.)
7. заземляющие устройства ЦРП-2 (текущий - 14 чел.-ч.)
8. заземляющие устройства ЦРП-4 (текущий - 14 чел.-ч)
9. кабель СБ 3х50 к тр-ру №2 ТП-3 (текущий - 1 чел.-ч.)
10. кабель СБ 3х50 к тр-ру №1 ТП-3 (текущий - 1 чел.-ч.)
11. оборудование щитовой РУ-0,4 - I с.ш. ТП-3 (текущий - 45 чел.-ч)
12. оборудование щитовой РУ-0,4 - II с.ш. ТП-3 (текущий - 52 чел.-ч)
13. яч.2 ТП-3 (текущий - 35 чел.-ч.)
14. яч.5 ТП-3 (текущий - 35 чел.-ч.)
15. яч.6 ТП-3 (текущий - 35 чел.-ч.)
16. сборные шины - I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-3 (текущий - 7 чел.-ч.)
17. сборные шины - II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-3 (текущий - 7 чел.-ч.)
18. трансформатор №1 ТМ-1000 кВА ТП-3 (текущий - 62 чел.-ч.)

19. заземляющие устройства ТП-4 (текущий - 14 чел.-ч.)
20. яч.1 ТП-4 (текущий - 35 чел.-ч)
21. заземляющие устройства ТП-12 (текущий - 14 чел.-ч)
22. заземляющие устройства ТП-13 (текущий - 14 чел.-ч)
23. оборудование щитовой РУ-0,4 - I с.ш. ТП-13 (текущий - 40 чел.-ч)
24. оборудование щитовой РУ-0,4 - II с.ш. ТП-13 (текущий - 43 чел.-ч)
25. секционный разъединитель ТП-13 (текущий - 6 чел.-ч)
26. сборные шины I с.ш. ТП-13 (текущий - 7 чел.-ч)
27. сборные шины II с.ш. ТП-13 (текущий - 7 чел.-ч)
28. заземляющие устройства ТП-15 (текущий - 14 чел.-ч)

Начальник управления - главный энергетик



Ф.Г.Зарипов